

Úprava termínů plnění dílčích etap.

datum zahájení stavby: 31.08.2018
datum ukončení stavby: 30.11.2019

4.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy:

termín
dle SoD

termín k dodatku
nově upravený

		termín dle SoD	termín k dodatku nově upravený
1	Dokončení bouracích prací včetně statického zabezpečení hlavního objektu dle PD (krom střech)	28.01.2019	
2	Dokončení střešního pláště na hlavním objektu (sedlová střecha) a přístavby k hlavnímu objektu (ploché střechy)	27.06.2019	26.08.2019
3	Dokončení střešního pláště na hlavním objektu - pultová střecha. Dodávka včetně vazníků.	26.08.2019	
4	Dokončení ploché střechy nad schodištěm hlavního objektu	27.06.2019	
5	Dokončení hrubé stavby přístavby k hlavnímu objektu vč. střešního pláště	28.04.2019	
6	Dokončení montáže otvorových výplní na fasádě - hlavní objekt včetně přístavby	27.07.2019	
7	Dokončení hrubých terénních úprav dle PD	25.10.2019	
8	Dokončení ležatých rozvodů uvnitř objektu a na venkách včetně přípojek	29.03.2019	
9	Dokončení hrubé stavby komunitního centra "domeček" a komunitního centru "přístavba".	26.08.2019	
10	Dokončení hrubé spodní stavby kuželníku - základové konstrukce včetně betonových desek hydroizolace	26.09.2019	
11	Dokončení zpevněných ploch	24.11.2019	
12	Dokončení úpravy Zloninského potoka		
	a) Bourací práce dle PD	27.07.2019	
	b) Provedení mikropílotů včetně ukončovací hlavy	26.08.2019	

Vítězslav Kaliba

Od: Vyžral Marian <m.vyzral@seznam.cz>
Odesláno: úterý 7. května 2019 12:49
Komu: Waldhans Ivo; Vítězslav Kaliba
Kopie: Homola Petr
Předmět: Re: Bašt': úprava uzlových bodů

Dobrý den,
TDI souhlasí s posunem termínu.

S pozdravem
Ing. Marian Vyžral
Projekční činnost ve výstavbě
tel: 722 055 529
Dne 07.05.2019 v 12:37 Waldhans Ivo napsal(a):

Dobrý den,

v příloze posílám návrh na úpravu uzlových bodů 2 a 5, jak bylo na KD předjednáno.

Jedná se o úpravu termínů dokončení střešního pláště u přístavby hlavního objektu (bod 5) a dokončenosti sedlové střechy (bod 2) tak, aby odpovídaly reálu probíhajících stavebních prací.

Zdůvodnění: dle pokynů předchozího vedení obce na upřednostnění dostavby komunitního centra jsme upravili postupnost prací, tzn, že jsme dokončili nejdříve střechy na KC domeček a KC přístavba (viz bod 3). Dále jsme dokončili hrubou stavbu KC (viz bod 8). Stavební práce související s hrubou stavbou přístavby k hlavnímu objektu (viz bod 5) byly splněny mimo střešní plášť.

Žádáme tímto o přesunutí části tohoto budu (střešní plášť) do bodu 2. Dále žádáme o celkové posunutí tohoto termínu z důvodu dokončenosti střešního pláště hlavního objektu.

Děkuji za vyjádření.

Přeji hezký den.

Ing. Ivo Waldhans